

RAPORT Z MONITORINGU ZA ROK 2021

Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023

Opracowanie:

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Strategii i Rozwoju
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
tel.: +48 85 869 61 19
e-mail: dsr@um.bialystok.pl
www.bialystok.pl

Białystok, czerwiec 2022 r.

Spis treści

1. Wstęp	4
2. Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023	5
2.1. Diagnoza	5
2.2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji	6
2.3. Cele strategiczne i operacyjne.....	8
3. Stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych zawartych w Programie (wg stanu na 31.12.2021 r.)	9
3.1. Podstawowe projekty rewitalizacyjne.....	9
3.2. Uzupełniające projekty rewitalizacyjne.....	27
3.3. Podsumowanie stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych za rok 2021	34
4. Monitoring założonych wskaźników	35
5. Ewaluacja	36
6. Spis tabel i rysunków	39

1. Wstęp

Przedstawiony raport jest monitoringiem *Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023* przyjętego Uchwałą Nr XLIX/750/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 r.

W 2018 roku *Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023* został pozytywnie zaopiniowany w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego (uchwała Nr 299/4242/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2018 r.).

Raport prezentuje dane za rok 2021 (według stanu na dzień 31.12.2021 r.). Część opisująca stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych została opracowana na podstawie informacji uzyskanych od pomysłodawców i realizatorów projektów rewitalizacyjnych.

W roku 2021 została również przeprowadzona ewaluacja po trzech latach od wdrożenia „Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023”.

2. Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023

2.1. Diagnoza

Na potrzeby opracowania *Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023* przeprowadzono diagnozę całego miasta pod kątem różnorodnych wskaźników (dane za rok 2015). W badanym okresie Białystok był zamieszkały przez 275 513 osób zameldowanych na pobyt stały. Powierzchnia miasta od 2015 r. nie uległa zmianie i wynosi ok. 102 km². Badanie obejmowało pięć sfer: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną na podstawie, których zostały wyznaczone: obszary zdegradowany i rewitalizacji o koncentracji zjawisk kryzysowych na poziomie wyraźnie przekraczającym wartość dla całego miasta.

Sfera społeczna

Sytuacja społeczna Białegostoku została zbadana na podstawie następujących grup wskaźników: korzystający z pomocy społecznej, przestępczość, edukacja, seniorzy, bezrobocie, aktywność mieszkańców, bezdomność (łącznie 25 wskaźników). Największą liczbę wskaźników w sposób negatywnie odbiegających od średniej dla miasta zidentyfikowano w przypadku 12 osiedli (Centrum, Starosielce, Antoniuk, Dojlidy, Sienkiewicza, Skorupy, Bema, Przydworcowe, Młodych, Dziesięciny I, Dziesięciny II oraz Piaski).

Sfera gospodarcza

Analizując liczbę nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców osiedla, największe występowanie negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej stwierdzono na 17 osiedlach (Białostoczek, Antoniuk, Jaroszkówka, Wygoda, Piasta, Skorupy, Mickiewicza, Bema, Zielone Wzgórza, Starosielce, Słoneczny Stok, Leśna Dolina, Wysoki Stoczek, Dziesięciny I, Dziesięciny II, Bacieczki i Dojlidy Górne).

Sfera środowiskowa

Na podstawie wskaźników: niedobór terenów zielonych na obszarze miasta, stężenia poszczególnych zanieczyszczeń pochodzących z emisji łącznej w strefie aglomeracji białostockiej oraz powierzchni miejsc występowania wyrobów azbestowych w przeliczeniu

na km², osiedla wyznaczono obszary problemowe na 7 osiedlach (Przydworcowe, Piasta, Piasta II, Skorupy, Bema, Kawaleryjskie, Starosielce).

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

W ramach określenia obszarów zdegradowanych pod względem sfery przestrzenno-funkcjonalnej posłużono się siedmioma wskaźnikami: średnią liczbą osób korzystających z komunikacji publicznej w przeliczeniu na jeden przystanek, liczbą instytucji kultury na km² powierzchni, liczbą obiektów sportowych na km² powierzchni, liczbą placówek opieki zdrowotnej na km² powierzchni, gęstością zaludnienia [os./km²], niedoborem infrastruktury technicznej oraz żłobków. Wskaźniki przekraczające średnią wartość dla całego miasta zaobserwowano na 16 osiedlach (Białostoczek, Młodych, Antoniuk, Jaroszkówka, Wygoda, Skorupy, Dojlidy, Bema, Kawaleryjskie, Nowe Miasto, Starosielce, Leśna Dolina, Wysoki Stoczek, Bacieczki, Zawady, Dojlidy Górne).

Sfera techniczna

Analizując liczbę budynków niskoemisyjnych na km², liczbę komunalnych budynków mieszkalnych w Białymstoku niewyposażonych w centralne ogrzewanie i liczbę budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1970 rokiem na km², stwierdzono największe występowanie negatywnych zjawisk w sferze technicznej na 12 osiedlach (Centrum, Sienkiewicza, Piaski, Przydworcowe, Antoniuk, Jaroszkówka, Piasta II, Skorupy, Mickiewicza, Dojlidy, Kawaleryjskie, Dziesięciny II).

2.2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Na podstawie diagnozy wyodrębniono te części miasta, w których ilość stwierdzonych problemów społecznych była wyższa od średniej wartości dla miasta oraz zaobserwowano problemy w co najmniej jednej z pozostałych sfer. Wyznaczony obszar zdegradowany obejmuje 12 osiedli: Centrum, Starosielce, Antoniuk, Dojlidy, Sienkiewicza, Skorupy, Bema, Młodych, Przydworcowe, Dziesięciny I, Dziesięciny II, Piaski.

Zgodnie z wytycznymi obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Wyznaczony obszar rewitalizacji zgodnie z powyższymi kryteriami obejmuje obszar:


- o powierzchni 19,8 km² (19,4% powierzchni Białegostoku),

- zamieszkały przez 81 209 osoby (29,5% mieszkańców Białegostoku).

Obszar rewitalizacji obejmuje 9 osiedli położonych w trzech podobszarach rewitalizacji:

- Podobszar I (osiedla: Przydworcowe, Centrum, Antoniuk, Bema, Sienkiewicza, Dziesięciny I),
- Podobszar II (osiedla: Skorupy, Dojlidy),
- Podobszar III (osiedle Starosielce).

Rysunek 1. Granice obszaru rewitalizacji



Źródło: Opracowanie własne.

2.3. Cele strategiczne i operacyjne

Cele Programu rewitalizacji opracowano w oparciu o zdiagnozowane problemy. W efekcie sformułowane zostały poniższe cele strategiczne i operacyjne.

Cel strategiczny 1. Wysoki stopień spójności społecznej i spełnienia potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji

Cel operacyjny 1.1. Silne więzi społeczne i wysokie poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców miasta

Cel operacyjny 1.2. Skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców

Cel operacyjny 1.3. Zwiększona dostępność do usług społecznych dla mieszkańców

Cel operacyjny 1.4. Wysoka jakość i dostępność opieki nad dziećmi oraz oświaty i edukacji

Cel operacyjny 1.5. Poprawa poziomu i poczucia bezpieczeństwa w mieście

Cel strategiczny 2. Zaktywizowane zawodowo społeczeństwo i rozwinięty pod względem gospodarczym obszar rewitalizacji

Cel operacyjny 2.1. Wzrost aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców

Cel operacyjny 2.2. Wysoki poziom dostępności do usług dla mieszkańców

Cel operacyjny 2.3. Wzrost poziomu atrakcyjności gospodarczej obszarów

Cel strategiczny 3. Zapewnione wysokiej jakości warunki życia mieszkańców

Cel operacyjny 3.1. Infrastruktura społeczna dostosowana do potrzeb mieszkańców oraz działających organizacji pozarządowych

Cel operacyjny 3.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej zdegradowanych obszarów miasta

Cel operacyjny 3.3. Atrakcyjna przestrzeń publiczna służąca wszystkim aktorom miasta

Cel operacyjny 3.4. Poprawa warunków mieszkaniowych

Cel operacyjny 3.5. Wysoki poziom środowiskowych walorów życia mieszkańców

3. Stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych zawartych w Programie (wg stanu na 31.12.2021 r.)

Aktualnie obowiązujący *Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023* zawiera 43 projekty podstawowe o łącznej szacunkowej wartości 278 430 850,00 zł. W programie jest 11 grup przedsięwzięć uzupełniających oraz 13 projektów uzupełniających, których łączna szacunkowa wartość realizacji wynosi 98 040 000,00 złotych.

3.1. Podstawowe projekty rewitalizacyjne

Tabela 1. Opis stanu realizacji podstawowych projektów rewitalizacyjnych

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
1.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku przy ul. Sukiennej 5 w Białymstoku na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z rozbudową budynku gospodarczego i nowym zagospodarowaniem terenu UM Departament Spraw Społecznych / Zarząd Mienia Komunalnego	Projekt został zrealizowany.	Przedmiotem inwestycji była przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku przy ul. Sukiennej 5 w Białymstoku na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z odbudową i przebudową budynku gospodarczego i nowym zagospodarowaniem terenu oraz budową nowych instalacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych. Placówka po przeprowadzonej przebudowie posiada: 5 pokoi dwuosobowych oraz 2 pokoje trzyosobowe w tym jeden dostosowany do użytku przez osobę niepełnosprawną dla 14 wychowanków. Posiada również umywalnie, pomieszczenia technologii	1 592 772,39 (środki własne)	4 027 566,67 (środki własne)	-----

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
			kuchni, wspólną przestrzeń do spożywania posiłków, przestrzeń do nauki, zabawy i wypoczynku oraz pomieszczenia administracyjne, techniczne i gospodarcze. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Parametry techniczne budynku: -pow. zabudowy – 284,00 m2, -pow. użytkowa – 526,08 m2, -kubatura budynku – 2558,50 m3, -liczba kondygnacji – dwie nadziemne oraz poddasze użytkowe. Roboty zakończono 11 marca 2021 r.			
2.	Remont i modernizacja budynku przy ul. Ciepłej 4 UM Departament Spraw Społecznych / Zarząd Mienia Komunalnego	Projekt został zrealizowany.	Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę na podstawie, którego zrealizowano roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. W ramach projektu wykonano generalny remont budynku z wymianą okien, drzwi i instalacji CO, wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej. Przystosowano budynek do potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej, czyli do zamieszkania dzieci oraz potrzeb administracji. Ponadto w ramach projektu wykonano nowe zagospodarowanie terenu wokół budynku: przygotowano plac zabaw, miejsce do rekreacji i wypoczynku oraz przystosowano budynek gospodarczy do przechowywania sprzętów,	0,00	3 602 336,76 (środki własne)	<u>Dodatkowe informacje:</u> Zadanie zakończone 29 czerwca 2020 r.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
			rowerów, sanek, itp., przygotowano miejsca postojowe, wykonano ogrodzenie terenu, monitoring, domofon, oświetlenie terenu.			
3.	Program zagospodarowania terenów w dolinie rzeki Białej w Białymstoku realizowany etapami UM Departament Urbanistyki / UM Departament Inwestycji	Projekt jest planowany do realizacji.	W dniu 11.06.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą. Opracowano koncepcję przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej.	57 620,00 (środki własne – 57 620,00 zł, w tym: 52 700,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.)	338 137,01 (środki własne – 338 137,01 zł, w tym: 52 700,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.)	Budowa kładki na rzece Białej łączącej ul. Jurowiecką z ul. Włókienniczą oraz przebudowa przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej.
4.	Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni na Osiedlu Bema w Białymstoku Rada Osiedla Bema / Zarząd Mienia Komunalnego	Projekt jest w trakcie realizacji.	Uzyskano pozwolenie wodno-prawne.	0,00	201 474,00 (środki własne)	Uzyskanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych.
5.	Białystok miastem wyciągającym dłoń do potrzebujących Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
6.	Nowa szansa na nowe życie w mieszkaniach treningowych dla osób bezdomnych Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
7.	Centrum Aktywności Lokalnej na Włókienniczej Osoba fizyczna	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
8.	Aktywny Antoniuk Fundacja Laboro, Stowarzyszenie My dla Innych	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
9.	Dawna Misja Barbikańska centrum życia kulturalnego Zbór „Droga Zbawienia” Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku, Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
10.	STAROTEKA - biblioteka multimedialna, formalnie filia biblioteczna Osoba fizyczna	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
11.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 z oddziałami integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku Dyrektor Szkoły / UM Departament Inwestycji	Projekt jest w trakcie realizacji.	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono prace związane z audytem, termin zakończenia pozostałych robót - 2022 r.	3 663 861,95 (środki własne – 1 979 174,29 zł w tym: 694.600 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	4 705 311,95 (środki własne – 3 020 597,29 zł w tym: 694.600 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r., 1 990 000,00 zł (wydatki	Zakończenie zadania w całości. <u>Dodatkowe informacje:</u> Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
				Środki unijne – 1 684 687,66 zł)	niewygasające roku 2020) Środki unijne – 2 584 687,66 zł)	
12.	Dom Sąsiedzki „Na Rocha” UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
13.	Dostosowanie budynku przy ulicy św. Rocha 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt jest w trakcie realizacji.	W 2021 r. w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3: • zamontowano 20 tablic z informacjami o przeznaczeniu poszczególnych pomieszczeń budynku, tablice z wykorzystaniem alfabetu Braille'a i poddrukami dla osób niewidomych i słabowidzących, • wykonano oznaczenia kontrastowe wokół drzwi wewnętrznych, na każdym piętrze, • zamontowano 4 mapy tyflograficzne przedstawiające rzuty poszczególnych pięter z opisem funkcjonalności pomieszczeń, • zamontowano kontrastowe napisy poszczególnych pięter, • zakupiono drukarkę do wykonywania wydruków w alfabecie Braille'a.	44 403,69 (środki własne Centrum Aktywności Społecznej – 26 764,69 zł, środki własne Centrum Usług Informatycznych – 17 639,00 zł)	56 673,69 (środki własne Centrum Aktywności Społecznej – 39 034,69 zł, środki własne Centrum Usług Informatycznych – 17 639,00 zł)	Realizacja wirtualnego spaceru po budynku Centrum Aktywności Społecznej wraz z podaniem podstawowych funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń przy zastosowaniu audiodeskrypcji i tłumaczenia na język migowy. Wykonanie oznaczeń kontrastowych na schodach zewnętrznych budynku.
14.	Budowa zbiornika retencyjnego zlewnia z ul. Bohaterów Monte Cassino – PKP – ul. Stołeczna	Projekt jest planowany do realizacji.	Została opracowana dokumentacja projektowa.	61 500,00 (środki własne – 11 500,00 zł, środki unijne –	61 500,00 (środki własne – 11 500,00 zł, środki unijne –	Planowane jest podpisanie z Wykonawcą umowy na roboty budowlane na rozbudowę ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej w Białymstoku, w ramach której zostanie wybudowany m.in. zbiornik retencyjny.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
	UM Departament Gospodarki Komunalnej / UM Zarząd Dróg Miejskich			50 000,00 zł)	50 000,00 zł)	<u>Dodatkowe informacje:</u> Zbiornik retencyjny zostanie wybudowany w ramach realizacji umowy na rozbudowę ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej. Zadanie jest dofinansowane ze środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 pn. „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”.
15.	Zielone podwórka w Centrum Białegostoku - modernizacja istniejących i zagospodarowanie nowych terenów zieleni urządzonej UM Departament Urbanistyki / UM Departament Inwestycji	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	Zadanie nie jest planowane do realizacji we wskazanym okresie czasowym.
16.	„Bądź najlepszy, bądź aktywny” UM Departament Spraw Społecznych / MOPR	Projekt został zrealizowany w 2019 r.	-----	-----	-----	-----
17.	Biblioteka bez barier - modernizacja i rozszerzenie funkcji biblioteki służącej mieszkańcom osiedla Antoniuk UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
18.	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ulic: Dębowej i Cedrowej UM Departament Gospodarki Komunalnej / UM Zarząd Dróg Miejskich	Projekt jest planowany do realizacji.	Zostało przygotowane postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.	0,00	0,00	4 stycznia 2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe. 31.01.2022 r. został otwarty przetarg. W II kwartale 2022 r planowane jest rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego.
19.	Klub Seniora UM Departament Spraw Społecznych	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	Zakres rzeczowy nie jest możliwy do zaplanowania przy braku lokalu. <u>Dodatkowe informacje:</u> W związku z brakiem dostępności lokali gminnych i możliwości finansowych budżetu Miasta projekt nie był realizowany.
20.	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 7 UM Departament Inwestycji	Projekt został zrealizowany.	Wykonanie termomodernizacji obiektu (docieplenie ścian parteru i piętra, docieplenie ścian piwnic, docieplenie stropodachu, wymiana okien parteru i piętra, wymiana okien piwnic, wymiana drzwi głównych, wymiana drzwi na elewacjach bocznych, likwidacja zsyków na węgiel i ziemniaki, wymiana instalacji c.w.u, wymiana instalacji c.o.) wraz z robotami towarzyszącymi.	996 050,41 (środki własne – 238 475,42 zł (środki niewygasające roku 2020 wydatkowane w 2021 roku), środki własne – 554 169,45 zł (środki budżetu 2021 roku), środki unijne – 203 405,54 zł)	1 961 841,08 (środki własne – 238 475,42 zł (środki niewygasające roku 2020), środki własne – 1 164 214,19, środki unijne – 559 151,47 zł)	<u>Dodatkowe informacje:</u> Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
21.	„Aktywny Senior” – kawiarenka z salą rehabilitacyjną UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
22.	„Święto Sąsiadów” – coroczna impreza edukacyjno-kulturalna UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
23.	Budowa zbiornika retencyjnego – ul. Gen. J. Hallera / Świętokrzyska UM Departament Gospodarki Komunalnej / UM Zarząd Dróg Miejskich	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	Zadanie nie jest ujęte w budżecie miasta.
24.	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie skrzyżowania ulic Świętokrzyskiej i Gen. J. Hallera przy ogrodach działkowych UM Departament Gospodarki Komunalnej / UM Zarząd Dróg Miejskich	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	Zadanie nie jest ujęte w budżecie miasta.
25.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Warmińska 55 UM Departament Inwestycji	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	W 2022 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
26.	Budowa zbiornika retencyjnego – zlewnia z ul. Korzeniowskiego przed ogrodami działkowymi UM Departament Gospodarki Komunalnej / UM Zarząd Dróg Miejskich	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	Zadanie nie jest ujęte w budżecie miasta i nieplanowane do realizacji ze względu na brak dostępności terenu.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
27.	Biblioteka bez barier - modernizacja i rozszerzenie funkcji biblioteki służącej mieszkańcom osiedla Dojlidy UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
28.	„Sąsiedzka pomoc wzajemna” – mikroinicjatywa samopomocowa UM Departament Spraw Społecznych / MOPR	Projekt został zrealizowany w 2018 r.	-----	-----	-----	-----
29.	„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na osiedlu przy ul. Barszczańskiej i Klepackiej” UM Departament Spraw Społecznych / MOPR	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
30.	„Historia Starosielc w Galerii Grafitti” UM Departament Spraw Społecznych / MOPR	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
31.	„Centrum Aktywności Lokalnej na terenie Starosielc jako narzędzie rozwiązywania problemów społecznych.” UM Departament Spraw Społecznych / MOPR	Projekt jest w trakcie realizacji.	W ramach działań animacyjnych na terenie osiedla przy ul. Barszczańskiej i ul. Klepackiej w Białymstoku pracownicy socjalni zainicjowali i zrealizowali wspólnie z mieszkańcami podprojekt „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na osiedlu Barszczańska i Klepacka”. Celem	0,00	0,00	W dalszym ciągu planowana jest realizacja projektów socjalnych z inicjatywy pracowników socjalnych i mieszkańców osiedla.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
			<p>zadania było wsparcie mieszkańców w zakresie opracowania i złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego 2022 r., skutkiem czego miało być podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie dodatkowych kamer całodobowych, obrotowych oraz rozbudowa panelu w Centrum Monitoringu Miejskiego.</p> <p>Przeprowadzono rekrutację mieszkańców, którym zależało na podjęciu działań w tym zakresie. Odbyły się spotkania informacyjne o zasadach tworzenia projektu do Budżetu Obywatelskiego 2022r. Podczas spacerów badawczych ustalono wstępną lokalizację kamer monitoringu miejskiego. Wspólnie z grupą mieszkańców opracowano mapy lokalizacji tych kamer, korzystając z aplikacji GIS Białystok. Następnie pracownicy socjalni ZPS 7 we współpracy z mieszkańcami opracowali projekt do Budżetu Obywatelskiego. Projekt mieszkańców był reklamowany w formie ulotki, a także informacje o nim zostały przekazane podczas Pikniku Obywatelskiego.</p> <p>W dniach 1-15.10.2021 r. zbierano głosy na rzecz realizacji projektu. Projekt zgłoszony przez mieszkańców osiedla pod nazwą „Każdego dnia bezpieczniej na Barszczańskiej</p>			

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
			i Klepackiej” uzyskał 1363 głosy, ale nie został zakwalifikowany do realizacji w 2022r. Ponadto pracownicy ZPS 7 współuczestniczyli w realizacji projektów: „Zakątek wiosny” i „Łąki kwietne” na terenie osiedla, zorganizowanie festynu „Pożegnanie wakacji na Dzikim Zachodzie” przy ul. Barszczańskiej 5A oraz imprezy plenerowej „Stawianie choinki osiedlowej”. Wszystkie te działania odbywały się w ścisłej współpracy z Klubem Osiedlowym, realizatorem programu Wychowawca Podwórkowy w Białymstoku oraz Zarządem Mienia Komunalnego w Białymstoku.			
32.	Klub osiedlowy „Razem” przy ul. Barszczańskiej 5 UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt jest w trakcie realizacji.	Miasto Białystok w procedurze konkursowej zleciło na 2021 rok realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych o nazwie: „Prowadzenie klubu osiedlowego przy ul. Barszczańskiej 5” na kwotę 49 910 zł. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych „Aktywne Osiedle” w lokalu pod adresem ul. Barszczańska 5 w terminie od 15 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Począwszy od 2017 roku wymieniona inicjatywa jest realizowana jako efekt wniosku zgłoszonego przez	49 910,00 (środki własne)	202 385,00 (środki własne)	Przewiduje się kontynuację dotychczasowego modelu działania klubu sąsiedzkiego na osiedlu Starosielce w 2022 roku i w kolejnych latach. Wypracowany model zakłada rozwój społeczności lokalnych na osiedlu Starosielce, umożliwienie realizacji inicjatyw mieszkańców i grup sąsiedzkich, rozwijania więzi sąsiedzkich poprzez bezpłatne udostępnienie przestrzeni klubu do aktywności, a także objęcie ich wsparciem animacyjnym oraz procesem edukacyjnym i psychologicznym. Na realizację zadania przeznaczony jest lokal miejski przy ul. Barszczańskiej 5 w Białymstoku, wyposażony w niezbędne meble, sprzęty kuchenne, urządzenia do majsterkowania i szycia oraz sprzęt biurowy. Zakłada się, że klub sąsiedzki jest otwarty dla mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
			<p>mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2016.</p> <p>Zadanie polegało na prowadzeniu na osiedlu Starosielce klubu sąsiedzkiego dostępnego wszystkim mieszkańcom. Celem jego realizacji był rozwój społeczności lokalnych na osiedlu Starosielce i zwiększenie partycypacji społecznej mieszkańców, zapewnienie wsparcia mieszkańcom w rozwoju ich zainteresowań i realizacji inicjatyw służących wzmocnieniu więzi lokalnych. Z potencjału Klubu mogli korzystać mieszkańcy, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne.</p> <p>Realizacja działań w klubie sąsiedzkim odbywała się w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) opracowany wspólnie z mieszkańcami program działalności, dopasowany do ich potrzeb i oczekiwań wynikających z diagnozy, b) społeczne zaangażowanie mieszkańców – włączenie się mieszkańców w przygotowanie i wykonanie inicjatyw oraz ich ewaluację, c) promocję w środowisku lokalnym wydarzeń i inicjatyw realizowanych w klubie, d) współpracę z lokalnymi instytucjami, takimi jak Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Policja, szkoła, 			<p>Mogą spotykać się w nim mieszkańcy różnych grup wiekowych i społecznych. Wszystkie aktywności realizowane w klubie są bezpłatne dla uczestników. Mieszkańcy mają wpływ na program działalności klubu – mogą zgłaszać własne propozycje i oczekiwania, mogą też społecznie włączać się w przygotowanie i wykonanie inicjatyw oraz ich ewaluację. Dla efektywnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców podmiot prowadzący klub nawiązuje współpracę z lokalnymi instytucjami takimi jak np. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Policja, szkoła, przedszkole, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.</p> <p>Zarządzeniem Nr 1055/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 grudnia 2021 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na prowadzenie klubu sąsiedzkiego przy ul. Barszczańskiej 5 w 2022 r. Środki na realizację zadania w wysokości 49 980 zł otrzymało Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych „Aktywne Osiedle”.</p>

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
			<p>przedszkole, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Klub był czynny przez 5 dni w tygodniu łącznie 20 godzin, część zajęć odbywała się w godzinach przedpołudniowych, część w popołudniowych. W ramach działania klubu:</p> <p>a) odbywały się zajęcia tematyczne: warsztaty kulinarne (10 spotkań), indywidualne konsultacje informatyczne i krawieckie z wykorzystaniem maszyny do szycia, b) działań kącik tematyczny „Zrób to sam”- mieszkańcy przy użyciu sprzętów technicznych i narzędzi dostępnych w Klubie mogli samodzielnie dokonywać drobnych napraw. Przygotowano przedmioty konieczne do założenia na terenie osiedla, w pobliżu siedziby Klubu "Kącika Pani Wiosny": wykonano karmniki dla ptaków na okres zimowy, naprawiono tabliczki zachęcające mieszkańców do sprzątania po zwierzętach domowych, c) funkcjonował „Kącik wymiany życzliwości sąsiedzkiej” – mieszkańcy mogli wymieniać się odzieżą, obuwiem, drobnymi akcesoriami wyposażenia mieszkania, d) odbywały się indywidualne spotkania rodzin z psychologiem-terapeutą dzieci i młodzieży (łącznie 46 godzin),</p>			

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
			e) prowadzono Punkt Informacji Obywatelskiej - na tablicy ogłoszeniowej publikowane były informacje dotyczące działań Miasta, Budżetu Obywatelskiego, aktywności organizacji pozarządowych, imprez plenerowych. Bieżąco informowano o zagrożeniu epidemią i związanych z tym obostrzeń. f) funkcjonowała grupa samopomocowa dzieci i młodzieży, w ramach której świadczona była wzajemna pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, g) wydawano żywność z Banku Żywności, h) prowadzono „Kącik biblioteczny” - kontynuowano wypożyczanie książek darowanych przez mieszkańców (ponad 2 400 woluminów).			
33.	Budowa parku przy ul. Szkolnej UM Departament Gospodarki Komunalnej / Departament Inwestycji	Projekt został zrealizowany w 2019 r.	-----	-----	-----	-----
34.	Mini bazarki osiedlowe i punkty wymiany towarów UM Departament Urbanistyki	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
35.	Podwórkowe Centrum Edukacji i Dialogu Społecznego –	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
	Ławeczka UM Departament Urbanistyki					
36.	Kulturalny Dom Spotkań UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
37.	Budowa kanalizacji deszczowej w obszarze rewitalizacji UM Departament Gospodarki Komunalnej / Zarząd Dróg Miejskich	Projekt jest w trakcie realizacji.	16.11.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w związku z rozbudową ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku. Na ulicy Depowej trwały roboty budowlane związane m.in. z budową kanalizacji deszczowej.	2 131 202,20 (ul. Depowa: środki własne: 658 420,19 zł, środki unijne: 1 472 782,01 zł)	2 322 180,45 (środki własne: 849 398,44 zł, środki unijne: 1 472 782,01 zł)	1. ul. Bohaterów Monte Cassino – planowane jest podpisanie umowy na przebudowę ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej. 2. ul. Żurawia - planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy (2022 r.) na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach, której zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa. 3. ul. Depowa – planowane jest zakończenie robót budowlanych w III kwartale 2022 r. <u>Dodatkowe informacje:</u> 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Depowej ujęta jest w projekcie o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020, pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku”, 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Bohaterów Monte Cassino ujęta jest w projekcie o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 pn. „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”, 3. Pozostałe inwestycje wymienione w karcie projektu

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
						nie są ujęte budżecie miasta 2022 r.
38.	<p>Instalowanie źródeł energii odnawialnej, w szczególności źródeł solarnych (cieplnych i fotowoltaicznych) na obiektach użyteczności publicznej oraz w indywidualnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji na terenie miasta Białystok</p> <p>UM Departament Ochrony Środowiska</p>	Projekt został zrealizowany.	<p>Niniejszy projekt realizowany był poprzez zlecenie dostaw i prac instalatorsko – montażowych Wykonawcom, z którymi zawarto umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania udzielenie zamówienia publicznego. W zakresie wymiany kotłów opalanych paliwem stałym na gazowe realizowano umowę na: Modernizację indywidualnych kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Białystok w ramach projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” - umowa z dnia 10 czerwca 2019 r. zawarta z Wykonawcą ASH Remigiusz Skowroński.</p> <p>W zakresie cz. II niniejszego projektu dokonano odbioru końcowego kompleksowego zaprojektowania i modernizacji 225 kotłowni wyposażonych w niskowydajne i nieekologiczne kotły węglowe lub kotłowni wyposażonych w podwójny system grzewczy (kocioł węglowy współpracujący z dowolnym systemem ogrzewania, niesprawnym lub eksploatowanym ponad 15 lat), na kotłownie opalane wyłącznie gazem poprzez montaż kotłów gazowych</p>	259 557,42 (środki własne – 38 933,62 zł, środki unijne – 220 623,80 zł)	6 427 011,22 (środki własne – 2 822 001,02 zł, środki unijne – 3 066 282,90 zł, inne - wpłaty mieszkańców: 538 727,30 zł)	-----

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
			o mocach znamionowych dla danego budynku. Zakres prac w ramach projektu obejmował w szczególności: 1) Przeprowadzenie weryfikacji technicznej; 2) Wykonanie dokumentacji projektowej; 3) Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń budowlanych lub dokonanie zgłoszeń; 4) Dostawę 225 szt. kotłów gazowych 5) Roboty montażowe i instalatorskie; 6) Prace organizacyjno-szkoleniowe; W 2021 r. zamontowano dwa ostatnie kotły gazowe. W dniu 29.01.2021 r., ukończono prace. W dniu 04.02.2021r, miał miejsce odbiór końcowy, który stwierdził należyte wykonanie prac.			
39.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Mieście Białystok UM Departament Edukacji	Projekt został zrealizowany w 2020 r.	-----	-----	-----	-----
40.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14 UM Departament Inwestycji	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	Zadanie nie jest planowane do realizacji we wskazanym okresie czasowym.
41.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31 UM Departament Inwestycji	Projekt został zrealizowany w 2019 r.	-----	-----	-----	-----
42.	Rewitalizacja osiedli poprzez podniesienie poziomu	Projekt jest w trakcie realizacji.	Zostały podpisane dwie umowy na: 1. rozbudowę monitoringu wizyjnego	0,00	194 969,69 (środki własne)	Planuje się modernizację kamer monitoringu wizyjnego w poniższych lokalizacjach:

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
	bezpieczeństwa mieszkańców - monitoring wizyjny UM Zarząd Dróg Miejskich		na ulicach miasta, 2. dostawę wraz z modernizacją wyeksploatowanego sprzętu do obsługi monitoringu Straży Miejskiej.			1. Rondo na skrzyżowaniu ul. Transportowej i Alei I. J. Paderewskiego, 2. Rondo na skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej i Alei Niepodległości, 3. Rondo na skrzyżowaniu ul. Ks. J. Popietuszki i Alei Niepodległości, 4. Rondo na skrzyżowaniu ul. Gen. F. Kleeberga i Narodowych Sił Zbrojnych, 5. ul. Gen. F. Kleeberga na istniejącym maszcie znaku zmiennej treści, 6. Rondo na skrzyżowaniu ul. Gen. S. Maczka i Świętokrzyskiej, 7. ul. Gen. W. Andersa w rejonie kładki dla pieszych 8. Rondo na skrzyżowaniu ul. Nowowarszawskiej i K. Ciołkowskiego, 9. Rondo na skrzyżowaniu ul. Radzywińskiej i ul. Sitarskiej. Ponadto przewiduje się uzupełnienie dotychczasowych kamer obrotowych o dodatkowe kamery stałopozycyjne w lokalizacjach: 1. Rynek Kościuszki (przy Ratuszu), 2. skrzyżowanie ulic: Hetmańska – Jana Pawła II, 3. ul. Suraska.
43.	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 42 UM Departament Inwestycji	Projekt został zrealizowany w 2020 r.	-----	-----	-----	-----

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od pomysłodawców projektów rewitalizacyjnych.

3.2. Uzupełniające projekty rewitalizacyjne

Tabela 2. Opis stanu realizacji uzupełniających projektów rewitalizacyjnych

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
1.	<p>Przebudowa budynku starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał oraz zagospodarowanie fragmentu bulwaru nad rzeką Białą pomiędzy ulicami: Świętojańską i Elektryczną w Białymstoku</p> <p>UM Departament Kultury, Promocji i Sportu / Galeria Arsenał, UM Departament Kultury, Promocji i Sportu</p>	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	<p><u>Dodatkowe informacje:</u> Ponoszone przez Galerię Arsenał nakłady na budynek starej elektrowni są nakładami w ramach bieżącej działalności instytucji. Niedokończona procedura pozyskania przez Miasto Białystok od PGE działek nr 1780/14 i 1780/15 w obr. 11 uniemożliwia podjęcie dalszych działań zmierzających do kompleksowej przebudowy budynku starej elektrowni, m.in. uniemożliwione jest zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej, w ramach projektu rewitalizacyjnego. W ramach robót tymczasowych Galeria w 2021 r. wykonała ze środków z budżetu Miasta kolejny etap prac, umożliwiających prowadzenie działalności, polegający na: wykonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych i demontażowych tj. wyburzenie ścian działowych i nośnych w piwnicy, i na parterze, rozbiórka podłóg oraz elementów konstrukcji antresoli w obiekcie na pow. 1 564,5 m². Opracowano dokumentację projektową i kosztorys nowego przyłącza energii elektrycznej, podstawowej instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej. Wykonane w 2021 r. prace były finansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku i środków Galerii i wyniosły 195 370 zł. W 2022 r. Galeria będzie kontynuować prace w budynku, związane z: robotami konstrukcyjnymi stropów obiektu, dalszym demontażem wtórnych elementów z układu pomieszczeń budynku, pracami dotyczącymi stolarki, ślusarki, wiatrołapu, wylaniem</p>

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
						betonowej podłogi i pracami przy posadzce, wykonaniem ściany p. pożarowej i ścian gipsowo-kartonowych, pracami sanitarnymi oraz ozonowaniem pomieszczeń. Planowane jest także wykonanie przyłącza energii elektrycznej oraz podstawowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej. Prace przeprowadzone w 2021 r. nie są jednak pracami w ramach planowanego projektu rewitalizacji, umożliwiają jedynie prowadzenie w budynku podstawowej działalności.
2.	BTL - przestrzeń kreatywna UM Departament Kultury, Promocji i Sportu / Białostocki Teatr Lalek, UM Departament Kultury, Promocji i Sportu	Projekt jest planowany do realizacji.	W 2021 roku projekt nie był realizowany (nie pozyskano środków na jego realizację).	-----	-----	Nie jest planowany konkretny zakres rzeczowy na wskazane lata. <u>Dodatkowe informacje:</u> Na podstawie wykonanej dokumentacji będzie możliwa modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury o salę widowiskową na 100 osób wraz z niezbędnym zapleczem. Realizacja jest jednak zależna od środków, możliwych do uzyskania z budżetu Miasta Białystok i innych źródeł. W 2022 i 2023 roku BTL będzie czynił starania o pozyskanie środków na realizację inwestycji.
3.	Adaptacja zabytkowego obiektu na cele kultury - siedzibę domu kultury „ŚRÓDMIEŚCIE” UM Departament Kultury, Promocji i Sportu / Dom Kultury „Śródmieście”, Zarząd Mienia Komunalnego	Projekt jest planowany do realizacji.	Opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ul. Lipowej 41D, w trakcie realizacji.	-----	60,60 (środki własne)	Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej remontu, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku zabytkowego przy ul. Lipowej 41D na Dom Kultury wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
4.	Adaptacja i rozbudowa zabytkowego obiektu na siedzibę Galerii im. Sleńdzińskich	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	Projekt rewitalizacji nie został rozpoczęty. W latach 2022/2023 będą kontynuowane prace remontowe w ramach działań bieżących.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
	UM Departament Kultury, Promocji i Sportu / Galeria Sleńdzińskich, UM Departament Kultury, Promocji i Sportu					<p><u>Dodatkowe informacje:</u> W 2021 r. kontynuowano bieżące prace remontowe, rozpoczęte w latach poprzednich, wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizację węzła cieplnego, - wymianę instalacji c.o., - remont łazienki z wymianą instalacji sanitarnej, - posadzkę na parterze, - projekt przebudowy pomieszczeń piwnicy z budową schodów zewnętrznych (ewakuacyjnych) i projektem zagospodarowania działki (utwardzenia i zieleń). <p>Nakłady ww. prace wyniosły 584 755,71 zł; środki pochodziły z budżetu miasta Białystok.</p> <p>W latach 2022/2023 prace w obiekcie będą kontynuowane (jako prace inwestycyjne), w planowanym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie schodów zewnętrznych do piwnicy, - wykonanie osuszenia ścian i izolacji piwnicy, - skucie zawilgoconych tynków i wykonanie nowych, - wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicy, - likwidacja doświetli okien piwnicy i wykonanie opasek zabezpieczających budynek przed wilgocią, - nowe zagospodarowanie działki, polegające na wymianie nawierzchni utwardzonych, wyrównaniu ukształtowania terenu, założeniu trawników i uzupełnieniu zieleni, w stopniu umożliwiającym organizację eventów i wystaw na zewnątrz budynku. <p>Planuje się, że w latach 2022-2023 kontynuowane będą też prace wymiany instalacji elektrycznej na piętrze. Zostanie opracowany projekt przebudowy i piętra. Przewiduje się też wykonanie prac remontowo adaptacyjnych na piętrze i prac związanych ze strychem, w tym z wymianą uszkodzonych elementów więźby dachowej, dachu i obróbek dachowych.</p>

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
						Działania będą prowadzone w miarę posiadanych środków. Prace wykonane w 2021 r. nie są jednak pracami w ramach projektu adaptacji i rozbudowy obiektu, a prowadzone były jako bieżący remont umożliwiający jedynie rozpoczęcie prowadzenia w budynku działalności instytucji.
5.	Rewaloryzacja Parku Lubomirskich w Białymstoku UM Departament Gospodarki Komunalnej	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	66 420,00 (środki własne)	-----
6.	Usprawnienie połączenia pomiędzy osiedlami Centrum i Białostoczek UM Zarząd Dróg Miejskich	Projekt został zrealizowany.	W ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastruktura techniczną realizowanej w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 wykonano: - ulicę dwujezdniową na długości około 1380 m, bus pasy, chodniki, ścieżki rowerowe oraz ciąg pieszo-rowerowy, - nasadzenia 74 szt. drzew oraz 109 szt. krzewów, - wybudowano około 385 mb ekranów akustycznych, - przebudowę mostu nad rzeką Białą	27 957 932,09 (rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego: - środki własne: 24 248 192,09 zł - środki unijne: 3 709 740,00 zł)	81 703 064,65 (rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego – środki własne – 32 323 111,19 zł, środki unijne: 3 709 740,00 zł; rozbudowa ul. Jurowieckiej (2018 r.- 2019 r.) środki własne – 3 999 832,10 zł; środki unijne – 6 941 569,95 zł; budowa ul. Bł. Ks. M. Sopoćki (2017 r.- 2018 r.) – środki własne – 2 407 265,96 zł, środki unijne – 32 321 545,45 zł)	<u>Dodatkowe informacje:</u> Zadania zostały zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 pn. „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej”.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
			w ciągu ul. Radzywińskiej, - przebudowę sieci: wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, gazowej, energetycznej oraz teletechnicznej, a także przebudowę oświetlenia ulicznego, - dwa skrzyżowania z sygnalizacją światlną. Data rozpoczęcia budowy: 10 listopada 2020 r. Data odbioru końcowego: 29 grudzień 2021 r.			
7.	Przewóz Osób Niepełnosprawnych w systemie mikrobusowym. Zwiększenie dostępności przez osoby niepełnosprawne do przewozów UM Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	W 2022 roku ogłoszono przetarg na 2 mikrobusy. Nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg będzie powtórzony.
8.	Przyjazne, wygodne i zielone otoczenie przystanków komunikacji miejskiej UM Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej / UM Departament Gospodarki Komunalnej	Projekt został zrealizowany w 2019 r.	-----	-----	-----	-----

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
9.	Budowa żłobka na osiedlu Wygodą UM Departament Inwestycji	Projekt został zrealizowany.	W 2021 roku wykonano zagospodarowanie terenu wokół żłobka wraz z budową placu zabaw.	173 138,28 (środki własne)	9 752 450,13 (środki własne – 5 952 450,13 zł środki budżetu państwa – 3 800 000,00 zł)	-----
10.	Likwidacja barier infrastrukturalnych kolidujących z docelowym przeznaczeniem terenu UM Departament Urbanistyki	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
11.	Budowa zbiorników retencyjnych poza obszarem rewitalizacji UM Departament Gospodarki Komunalnej / Zarząd Dróg Miejskich	Projekt jest w trakcie realizacji.	1. 20.10.2021 r. została podpisana umowa na roboty budowlane na budowę zbiornika retencyjnego na Krywlanach. 2. 17.09.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID dotyczący budowy ul. Sielskiej i Rodzinnej.	416 388,87 (Zbiornik na Krywlanach: środki własne – 128 640,46 zł środki unijne – 287 748,41 zł)	1 755 956,67 (środki własne – 772 173,18 zł, dofinansowanie – 567 394,62 zł, Zbiornik na Krywlanach środki własne – 128 640,46 zł, środki unijne – 287 748,41 zł)	1. Zbiornik na Krywlanach - Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest w lipcu 2022 r. 2. Budowa zbiornika w ul. Rodzinna - Sielska - W 2022 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID, ogłoszenie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy i częściowa realizacja robót budowlanych. W 2023 r. planowane jest zakończenie inwestycji. <u>Dodatkowe informacje:</u> 1. Budowa zbiornika retencyjnego na Krywlanach ujęta jest w projekcie o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 -2020, pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku”. 2. Pozostałe inwestycje wymienione w karcie projektu nie są ujęte w budżecie miasta 2022.
12.	Budowa kanalizacji deszczowej – poza obszarem rewitalizacji UM Departament Gospodarki	Projekt jest planowany do realizacji.	Ul. Bitwy Białostockiej dawniej I Armii Wojska Polskiego - W 2021 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Ul. Urocza - 15.12.2021 r. nastąpił odbiór	533 915,40 (ul. Urocza – środki własne – 533 915,40 zł.)	2 537 130,13 (środki własne – 60 324,20 zł;	Ul. Bitwy Białostockiej dawniej I Armii Wojska Polskiego - W 2022 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID. Ul. Jagiellońska – W 2022 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2021 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 Dodatkowe informacje
	Komunalnej / Zarząd Dróg Miejskich		końcowy inwestycji.		ul. Słoneczna – środki własne – 166 078,53 zł; ul. Produkcyjna – dofinansowanie w ramach projektu" rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" - POPW 2014-2020 – 1 776 812,00 zł; ul. Uroczą – środki własne – 533 915,40 zł)	<u>Dodatkowe informacje:</u> Pozostałe inwestycje wymienione w karcie projektu nie są ujęte w budżecie miasta na 2021 r.
13.	Wykonanie utwardzenia stanowisk dla pojazdów oraz chodnika (osiedle Bema) Osoba fizyczna / Zarząd Mienia Komunalnego	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od pomysłodawców projektów rewitalizacyjnych

3.3. Podsumowanie stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych za rok 2021

Tabela 3. Podział projektów rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji

	Projekt rewitalizacyjny				SUMA
	planowany do realizacji	w trakcie realizacji	zrealizowany	nie był realizowany	
Projekty podstawowe	3	7	10	23	43
Projekty uzupełniające	3	1	3	6	13
SUMA	5	9	13	29	56

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 4. Podział projektów rewitalizacyjnych według sfer

	Sfera					SUMA
	społeczna	gospodarcza	środowiskowa	przestrzenno-funkcjonalna	techniczna	
Projekty podstawowe	22	1	6	10	4	43
Projekty uzupełniające	3	0	3	7	0	13
SUMA	25	1	9	17	4	56

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 5. Podział projektów rewitalizacyjnych według poniesionych wydatków

	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r.	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r.
Projekty podstawowe	8 856 878,06	35 051 766,96
Projekty uzupełniające	29 081 374,64	95 964 340,88
SUMA	37 938 252,70	131 016 107,84

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 6. Wydatki poniesione na realizację projektów rewitalizacyjnych w 2021 r. według sfer

	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r.					SUMA
	społeczna	gospodarcza	środowiskowa	przestrzenno-funkcjonalna	techniczna	
Projekty podstawowe	94 313,69	0,00	61 500,00	3 781 594,59	4 919 469,78	8 856 878,06
Projekty uzupełniające	0,00	0,00	416 388,87	28 664 985,77	0,00	29 081 374,64
SUMA	94 313,69	0,00	477 888,87	32 446 580,36	4 919 469,78	37 938 252,70

Źródło: Opracowanie własne.

4. Monitoring założonych wskaźników

Na potrzeby monitoringu w Programie rewitalizacji określony został zestaw wskaźników monitorujących (tabela poniżej), do których przyporządkowane zostały poszczególne cele strategiczne.

Tabela 7. Wskaźniki monitoringu

Cel strategiczny	Wskaźnik	Zapis w programie rewitalizacji		2021 r.	
		Wartość bazowa	Trend	Wartość	Trend
Wysoki stopień spójności społecznej i spełnienia potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji	Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców	60,60	↓	34,50	↓
	Liczba przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w tym: kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże samochodów	4,88	↓	4,26	↓
Zaktywizowane zawodowo społeczeństwo i rozwinięty pod względem gospodarczym obszar rewitalizacji	Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców	46,53	↓	30,28	↓
	Liczba nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	10,15	↑	10,73	↑
Zapewnienie wysokiej jakości warunków życia mieszkańców	Liczba instytucji kultury* na km ² powierzchni	0,90	↑	0,96	↑
	Liczba obiektów sportowych** na km ² powierzchni	1,50	↑	2,40	↑
	Liczba miejsc w żłobkach	1 347 (419)***	↑	2 516	↑

* Instytucje kultury przyjęte do wycień: filharmonie, teatry, muzea, biblioteki, kina, galerie, domy kultury i kluby osiedlowe.

** Obiekty sportowe przyjęte do wycień: baseny, hale sportowe, korty, lodowiska, osiedlowe obiekty sportowe, szkolne obiekty sportowe, stadion.

*** W Programie rewitalizacji wystąpiła omyłka pisarska. W diagnozie za 2015 r. liczba miejsc w żłobkach samorządowych to 928 natomiast w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych to 419. Łącznie 1347.

Źródło: Opracowanie własne.

5. Ewaluacja

W 2021 r. przeprowadzono ewaluację „Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023”. Celem ewaluacji była ocena aktualności i stopnia realizacji *Programu* po trzech latach od jego wdrażania (2018-2020), zawierająca: analizę społeczno-gospodarczo-przestrzenną Miasta Białegostoku mającą na celu zobrazowanie zachodzących na przestrzeni lat zmian oraz ocenę procesu wdrażania *Programu* z punktu widzenia kryteriów ewaluacyjnych. Raport z ewaluacji został opracowany przez firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

W badaniu przyjęto strategię triangulacji tj. łączenia metod, źródeł danych i badacza w celu uzyskania możliwie najpełniejszego obrazu badanej rzeczywistości. Przeprowadzono analizę społeczno-gospodarczo-przestrzenną Miasta Białegostoku mającą na celu zobrazowanie zachodzących na przestrzeni lat zmian oraz ocenę procesu wdrażania *Programu* z punktu widzenia kryteriów ewaluacyjnych: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość. Analiza danych zastanych objęła dane statystyczne w podziale na osiedla w pięciu sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Badanie ilościowe zostało przeprowadzone poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego linku z ankietą skierowaną do mieszkańców. Kolejną techniką wykorzystaną przy badaniu ewaluacyjnym były telefoniczne wywiady pogłębione przeprowadzone z pracownikami Urzędu Miejskiego pracującymi/odpowiedzialnymi za wdrożenie *Programu*. Proces rewitalizacji zdaniem badanych przebiega prawidłowo.

Kluczowe wnioski z przeprowadzonej ewaluacji:

1. Największe zapotrzebowanie zdaniem mieszkańców dotyczy rozszerzenia oferty kulturalno – rozrywkowej, poprawy jakości przestrzeni publicznych oraz zwiększenia ilości terenów zielonych i rekreacyjnych.
2. Stan społeczno – gospodarczy oceniany jest przez mieszkańców raczej dobrze.
3. Największy odsetek badanych doceniających zmiany (suma odpowiedzi dobrej i bardzo dobrej oceny, odsetek odpowiedzi przekraczający 60,0%) mieszka na: Wygodzie/Bagnówce, osiedlu Młodych, Dojlidach Górnych, Jaroszwce.
4. Miasto nadal powinno się rozwijać w zakresie rozwoju społecznego.
5. Miasto nadal potrzebuje wsparcia w zakresie wzrostu produkcji, zmniejszenia bezrobocia, czy zwiększenia liczby przedsiębiorstw.

6. Zdaniem mieszkańców nie ma potrzeby wspierania infrastruktury drogowej lub/i mieszkaniowa.
7. Szczególnie na osiedlach Wygoda/Bagnówka i Nowe Miasta należy bez wątpienia wspierać remonty i modernizacje budynków. Nie ma potrzeby wsparcia tych działań na osiedlu Piasta II, Kawaleryjskim oraz Przydworcowym.
8. Wsparcia wymagają osiedla: Wygoda/Bagnówka (sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna i środowiskowa), Nowe Miasto (sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna i środowiskowa), Piasta I (sfera przestrzenno-funkcjonalna, sfera środowiskowa), Antoniuk (sfera społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa), Bacieczki (sfera przestrzenno-funkcjonalna, sfera środowiskowa), Wysoki Stoczek (sfera gospodarcza, sfera przestrzenno-funkcjonalna, sfera środowiskowa), Dziesięciny II (sfera społeczna).
9. Proces rewitalizacji zdaniem badanych przebiega prawidłowo. Za najważniejsze zalety tego procesu wykazano: zwiększoną jakość życia poprzez podniesienie poziomu edukacji, lepsze warunki dla uczniów. Dzięki działaniom rewitalizacyjnym można m.in. uruchomić nowe linie autobusowe i dotrzeć nimi na każde osiedle.
10. Główną barierą w procesie rewitalizacji jest brak środków finansowych oraz brak zewnętrznych finansowań (duża część działań realizowana jest z budżetu gminy).

Ocena stopnia realizacji celów badania w oparciu o kryteria ewaluacyjne:

Trafność: cele określone w programie rewitalizacji bardzo dobrze wpisują się w potrzeby mieszkańców, a także w wysokim stopniu odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby i problemy mieszkańców. Większość podejmowanych działań zostało dostosowanych do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów w miarę możliwości finansowych.

Efektywność: efekty projektów częściowo spełniają potrzeby mieszkańców, szczególnie w zakresie zmodernizowanych i nowo wybudowanych obiektów. Ponadto przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie można było osiągnąć przy niższych kosztach niż tych, które zostały założone. Wdrażanie projektów rewitalizacyjnych jest efektywne, ale w odniesieniu do nieco mniejszych przedsięwzięć, które są możliwe do osiągnięcia, potencjałem jaki posiada gmina.

Skuteczność: cele programowe zostały w większości osiągnięte co pozwala na określenie ich jako skuteczne.

Użyteczność: rzeczywiste efekty odpowiadają w większości na potrzeby mieszkańców. Ważną rolę w użyteczności danych projektów odgrywają konsultacje społeczne prowadzone z mieszkańcami. Pozwalają one na zebranie opinii mieszkańców na temat danych pomysłów.

Trwałość: część efektów programu będzie trwać po jego zakończeniu. Dotyczy to szczególnie twardych działań takich jak np. zmodernizowanie i wybudowanie obiektów. Część efektów mogą nie tylko być trwałe, ale mogą być ponadto rozwijane przez mieszkańców.

Raport z ewaluacji „Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023” jest dostępny pod linkiem:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/rewitalizacja/aktualizacja-programu-rewitalizacji-miasta-bialelegostoku.html

6. Spis tabel i rysunków

SPIS TABEL

Tabela 1. Opis stanu realizacji podstawowych projektów rewitalizacyjnych	9
Tabela 2. Opis stanu realizacji uzupełniających projektów rewitalizacyjnych	27
Tabela 3. Podział projektów rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji.....	34
Tabela 4. Podział projektów rewitalizacyjnych według sfer	34
Tabela 5. Podział projektów rewitalizacyjnych według poniesionych wydatków	34
Tabela 6. Wydatki poniesione na realizację projektów rewitalizacyjnych w 2021 r. według sfer	34
Tabela 7. Wskaźniki monitoringu.....	35

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Granice obszaru rewitalizacji	7
------------------------------------------------	---